ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 012/2023-GAB/PMC. Caroebe – RR, 23 de janeiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Flas. 717
Proc
Rubrica

Ao Ilmo. Senhor:
EDILSON DAMIÃO LIMA
Secretário de Infraestrutura do Estado de Roraima - SEINF
Boa Vista - RR

ASSUNTO: Processo SEI n° 21101.002697/2021.28 - CONVÊNIO Nº 44/2022/GERR/SEINF/PMC - Eletrificação Urbana e Instalação de Iluminação Pública tipo LED no Município de Caroebe/RR.

Prezado Secretário,

Após cumprimentar Vossa Senhoria, venho através deste solicitar prorrogação de vigência do convênio em questão por mais 90 (noventa) dias, tal solicitação se faz baseada no Parecer Técnico de engenharia em anexo.

Pedimos encarecidamente que nos seja dado o referido prazo para que possamos finalizar a obra e encaminhar a Prestação de Contas dentro do Prazo de entrega.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo da referida prorrogação.

Atenciosamente,

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida Perimetral Norte, s/nº, Centro, Caroebe – Roraima.
CEP: 69.378-000
Email: gabpmc2020@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Fls. 213
Proc.
Rubrica

Caroebe - RR, 20 de janeiro de 2022.

Parecer Técnico de Engenharia

No ano passado, devido as condições climáticas na região do sul do estado, que foram expressos em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, foi decretado emergência na cidade do Caroebe (Decreto nº 252/22) e os trabalhos não puderam ser executados em tempo hábil. Vale ressaltar que os trabalhos não podem ser executados em períodos de chuva, devido o mesmo ser realizado em média e baixa tensão. Além disso, ocorreram dois rompimentos na estrada, impossibilitando o deslocamento dos postes para a região.

Além disso, a empresa foi notificada devidamente dentro do prazo legal, e foi constatado que a região ainda possui dificuldade de acesso, impossibilitando a entrada do caminhão para realização do término da obra. A empresa solicitou um Pedido de Dilatação de Prazo de 60 dias para que amenize as intempéries do local.

Considerando o exposto, e condições referentes ao local, solicita-se um prazo maior que o solicitado pela empresa, de 90 dias, para que não ocorra novas solicitações relacionadas a dilatação de prazo. Em caso de finalização de obra em prazo inferior, será antecipado a prestação de contas.

Rodrigo Damasceno Nascimento
Engenheiro Eletricista
CREA-RR 092019291-2

RODRIGO DAMASCENO NASCIMENTO
ENG. ELETRICISTA
CREA 092019291-2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS A EXECUTAR	02/02/2023	90 DIAS	VALOR (R$)	PERC.(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 17.883,00	R$ 6.317,40	R$ 24.200,40	1,06%
		73,90%	26,10%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 60.862,77	R$ 43.743,19	R$ 104.605,96	4,58%
		58,18%	41,82%		
3.0	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA INCLUINDO SUBESTAÇÃO - SISTEMA URBANO	R$ 1.828.026,07	R$ 307.782,49	R$ 2.135.808,56	93,48%
		85,59%	14,41%		
4.0	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		R$ 20.142,06	R$ 20.142,06	0,88%
			100,00%		
	TOTAL EM (R$)	R$ 1.906.771,84	R$ 377.985,14	R$ 2.284.756,98	
	TOTAL EM (%)	83,46%	16,54%		100,00%
	ACUMULADO EM (R$)	R$ 1.906.771,84	R$ 2.284.756,98		
	ACUMULADO EM (%)	83,46%	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Flas. 719
Proc.
Rubrica

Rodrigo Damasceno Nascimento
Engenheiro Eletricista
CREA-RR 0920192912